2018年1-10月全市围垦投资完成情况表

单位：万元

区域投资排名				围垦工程				
区　域	年度计划投资	年度完成投资	完成率(%)	项目名称	所属区域	年度计划投资	年度完成投资	完成率(%)
市交投集团	8000	11366	142.1	龙湾二期围垦	浙南产业集聚区	5000	8590	171.8
瑞安市	10500	10649	101.4	温州大门港口物流区促淤堤	交投集团	6000	8845	147.4
洞头区	700	700	100.0	洞头黄岙二期围垦	交投集团	2000	2521	126.1
浙南产业集聚区	55000	53856	97.9	瓯飞一期（南片）围垦	瑞安市	4000	4079	102.0
平阳县	2396	2300	96.0	瑞安丁山三期西片围涂	瑞安市	6500	6570	101.1
				洞头环岛西片围垦	洞头区	700	700	100.0
				平阳西湾北片围垦	平阳县	2396	2300	96.0
				瓯飞一期（北片）围垦	浙南产业集聚区	50000	45266	90.5
合计	**76596**	**78871**	**103.0**	**小计**		**76596**	**78871**	**103.0**

备注：（1）年度投资计划依据：温州市水利局《温州市水利局关于下达2018年全市水利建设和项目前期工作计划的通知》（温水政发〔2018〕54号）；（2）本月完成投资10131万元。（3）西湾北片水闸已完成通水验收，龙口已于4月合拢。（5）瓯飞一期（北片）围垦工程北1#闸、北2#闸已于7月通水验收。

单位：温州市围垦造地领导小组围垦工作办公室　　签发:张维林　　审核:王丽丽　　填表:黄速艇　　日期：2018年11月5日